



ข้อมูลข่าวสารสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์

เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับการขอคืนค่าปรับจากผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้ไวรัสโคโรนา 2019



เทศบาลตำบลลำไโรง ได้ว่าจ้าง บจก. แสงงามพานิชย์และก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม ร้างรื้อก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. บ่อพักคสล. พร้อมฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหล็ว ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลฯ กำหนด เป็นเงิน 7,905,900 บาท ตามสัญญาเลขที่ จ.32/2562 ลว. 23 ก.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา 22 มี.ค. 63 เมื่อครบกำหนด บริษัทฯ ไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้และหักค่าปรับในงวดนั้นๆทันที และบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุได้ตรวจรับและได้เบิกจ่ายให้บริษัทฯ พร้อมทั้งคิดค่าปรับแล้ว แต่ตามรายงานช่างควบคุมงาน พบปัญหาอุปสรรคจากการวางท่อประปา จึงพิจารณางดหรือลดค่าปรับ โดยภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้มีหนังสือขอคืนค่าปรับจากผลกระทบกรณีโรคติดเชื้ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง เทศบาลฯ ได้ตรวจสอบ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว171 ลว. 24 เม.ย. 63 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 423 ลว. 10 ก.ย. 63 กรณีนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยนายช่างควบคุมงานของเทศบาลฯ ได้มีมติไม่เห็นด้วยให้คืนเงินค่าปรับเนื่องจาก

(1) การอ้างอิงผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานและปัญหาการขนส่งวัสดุในการก่อสร้างที่ไม่เป็นปกติของผู้รับจ้าง ไม่สอดคล้องกับสภาพการทำงานจริงของผู้รับจ้าง

(2) ช่วงเวลาการทำงานในเวลาที่ไม่มีประกาศของเทศบาลฯ จังหวัดฯ หรือประกาศของรัฐบาลที่ห้ามไม่ให้ เบ้าพื้นที่ หรือห้ามกระทำการใดๆ ในเขตพื้นที่ตามโครงการหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น การจะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการฯ ต้องเป็นกรณีที่สัญญายังไม่สิ้นสุด แต่ข้อเท็จจริงเทศบาลฯ ได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่บริษัทฯ จึงถือว่าสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงไม่มีมติสัมพัทธ์อยู่ ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมาตรการฯ

จึงขอหารือว่า

1. การที่เทศบาลฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่สามารถขอคืนค่าปรับจากผลกระทบจากการกรณีโรคติดเชื้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการฯ ความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
2. เทศบาลฯ จะสามารถคืนค่าปรับให้แก่บริษัทฯ ได้หรือไม่ และจะใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเพียงอย่างเดียว โดยไม่ใช้รายงานผู้ควบคุมงานได้หรือไม่



คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาแล้วเห็นว่า

กรณีข้อหารือ 1-2 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติตรวจรับงานและได้เบิกจ่ายให้บริษัทฯ นั้น กรณีนี้จึงถือว่าสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดังนั้น เทศบาลฯ จึงไม่สามารถแก้ไขสัญญาเพื่อกำหนดอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ไวรัสโคโรนา 2019 ได้

