



เรื่อง ข้อหาหรือการตรวจรับงานและการคิดค่าปรับงานก่อสร้างสนามฟุตบอล

หน่วยงานได้ดำเนินงานก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาด 27 x 47 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,256 ตร.ม. เป็นเงิน 5,290,000 บาท ตามสัญญาลงวันที่ 20 ส.ค.67 สิ้นสุด 16 ก.พ.68 ภายหลังการลงนามในสัญญาได้มีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง ส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาของสัญญามีเช่นนั้นจะต้องคิดค่าปรับตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ข้อ 17 ค่าปรับ ในอัตราร้อยละ 5,290 บาท โดยผู้ควบคุมงานได้รายงานผลการตรวจการควบคุมงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่ายังขาดเอกสารรับรองผลการทดสอบคุณภาพเมล็ดยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. 2582 - 2563 และเอกสารรับรองผลการทดสอบคุณภาพพื้นยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. 2583-2563 ประเภท C จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามผู้รับจ้างได้แจ้งนำส่งผลทดสอบที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จากสำนักงานประมาณ ตลอดจนได้รับอนุมัติแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเจ้าของบัญชีนวัตกรรมไทย จากสำนักงานประมาณยืนยันว่า ได้ใช้ผลิตภัณฑ์บัญชีนวัตกรรมไทย และติดตั้งพื้นผิวสนามฟุตบอลตามมาตรฐานบัญชีนวัตกรรมไทยและได้แจ้งขอส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญา ตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถตรวจรับงานได้ เนื่องจากยังไม่ได้ผลการทดสอบเมล็ดยางธรรมชาติ (สีดำ) พร้อมตัวอย่างแผ่นพื้นยาง ตามรายงานผู้ควบคุมงาน ซึ่งตามสัญญาต้องส่งมอบงานพร้อมผลทดสอบตามมาตรฐานรายการก่อสร้างนั้นๆ ตามกรมวิทยาศาสตร์บริการได้แจ้งผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่าง เมล็ดยางธรรมชาติ (สีดำ) มอก. 2582 -2563 และแผ่นยางธรรมชาติ มอก. 2583 - 2563 ประเภท C โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจหน้างานเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2568 เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดตามสัญญาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 68 ให้คิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.68 ถึง 21 พ.ค.68 รวม 93 วัน ตามผู้รับจ้างโต้แย้งว่า จะต้องคิดค่าปรับเพียง 29 วัน เนื่องจากได้ส่งหนังสือขอส่งมอบงานวันที่ 18 มี.ค. 68 และยืนยันว่าผลทดสอบนั้นได้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ไม่จำเป็นต้องรอผลการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการแต่อย่างใด

1. กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความเห็นไม่ตรวจรับงาน เนื่องจากยังไม่ได้รับผลการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

จึงขอหารือดังนี้

2. กรณีคิดค่าปรับถูกต้องหรือไม่

3. กรณีที่ส่งมอบงานในวันที่ 18 มี.ค. 2568 พร้อมนำส่งผลสอบที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จากสำนักงานประมาณ และได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

4. ส่วนราชการต้องแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือในวันที่งานสรรพบรรณลงรับรายการผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่าง จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาแล้ว ดังนี้

1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ข้อ 176 และข้อ 181 และข้อเท็จจริงตามที่ชี้แจง เห็นว่าเมื่อได้ลงนามในสัญญาแล้วย่อมก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ที่คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาด้วย หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาให้ถือว่าส่งมอบงานถูกต้อง ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ส่งมอบพัสดุนั้น แต่กรณีที่เห็นว่างานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองานงวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี ดังนั้น กรณีนี้ย่อมต้องมีผลการทดสอบตามมาตรฐานของรายการก่อสร้างนั้นๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงจะสามารถตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้

2. กรณีหนังสือขอส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 68 ไม่มีผลทดสอบตามมาตรฐานเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา และหัวข้อรายการประกอบแบบ ข้อ 10 ย่อมไม่อาจถือได้ว่า ได้มีส่งมอบงานถูกต้อง ครบถ้วน ในวันที่ 18 มี.ค. 68 และเมื่อส่วนราชการได้ลงรับรายการผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่างจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 21พ.ค. 68 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นว่าส่งมอบงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาแล้ว จึงจะถือว่าได้ส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 68 และเมื่อส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างต้องถูกคิดค่าปรับนับถัดจากวันที่สิ้นสุดสัญญาถึงวันที่ส่งมอบงานถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมผลทดสอบ

3. กรณีส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ตามเงื่อนไขในสัญญาและเอกสารแนบท้ายของสัญญา เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาส่วนราชการ ต้องแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับ กรณีผู้รับจ้างขอส่งมอบงานงวดสุดท้าย ภายหลังสิ้นสุดสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาด้วย

